Zapisnik br.1
O izvršenom pregledu skrivenih radova

Naziv objekta u izgradnji: „

Mi dole potpisani:
Odgovorno lice izvodjača radova:
Ruslan Gončarov,"NEBONS 007 " D.O.O., direktor
(ime,prezime,nayiv firme, funkcija lica)

Odgovorno lice tehničkog nadzora
(ime,prezime,nayiv firme, funkcija lica)

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru:

(ime,prezime,nayiv firme, funkcija lica)

(ime,prezime,nayiv firme, funkcija lica)

Izvršili kontrolu izvodjača radova "NEBONS 007 " D.O.O.
(наименование подрядчика (исполнителя работ)

I sastavili ovaj zapisnik o :
1. Izvedenim radovima na polaganju PE cevi Ø450mm dužine 6m metodom horizontalno usmerenog bušenja na objektu: „ " koje se nalazi u mestu Subotica, pruga .
(naziv skrivenih poslova)

2. Radovi izvršeni po projektu „
(naziv projekta)

3. Prilikom radova korišteno je *PE cev Ø450mm L =6m bentonit Tunel Gel-0,05t*
(naziv korištenog materijala)

Dodatna potvda o izvršenju radova po projektnoj dokumentaciji
protokol bušenja
(naziv dokumentacije.)

4. Prilikom izvodjenja radova ~~ima~~ /nema odstupanja od projektne dokumentacije
(popuniti u slučaju odstupana od projekta)

5. Početak radova 08.07.2024
Završetak radova 08.07.2024

Odgovorno lice izvodjača radova
Odgovorno lice tehničkog nadzora

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru

Protokol bušenja №_1_

Radovi su vršeni uz pomoć mašine za horizontalno bušenje tipa i marke :

XCMG XZ360E (dužina šipke – 3m)

Izvodjač radova : „NEBONS007“ Mesto izvodjenja radova : Subotica, pruga .

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Zadatak : PE cev Ø450mm L-6m

Dužina bušenja 6 м. Prečnik pilotnog bušenja 120 мм Proširenje do 550 mm

Sistem za lokaciju glave za bušenje SNS 7T Tip sonde SNS 7T

Početak radova 08.07.2024 Završetak radova 08.07.2024

Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena	Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena
1	+1,6	2,17		37			
2	+2,5	2,10		38			
3				39			
4				40			
5				41			
6				42			
7				43			
8				44			
9				45			
10				46			
11				47			
12				48			
13				49			
14				50			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.